


सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण								
नदी नियन्त्रण / टटवन्द्य / रायाविनवक्स	११८ मि.	३१ योजना चालु	१ योजना चालु	१ योजना चालु	१ योजना चालु	०	२०००	
बोरिङ/डिप बोरिङ निर्माण	१ योजना चालु	१ योजना चालु	१ योजना चालु	१ योजना चालु	१ योजना चालु	११००	६०००	
नाला निर्माण	१०४ मि.	७ योजना चालु	१ योजना सम्पन्न	१ योजना सम्पन्न	३४६६	३४६६	१३००	
सिंचाई कुला निर्माण / मर्मत	मि.	२ योजना चालु	३ योजना चालु	३ योजना चालु	३५	३५	१५०	
खानेपानी तथा सरसफाई								
खानेपानी पाईप विस्तार तथा मर्मत	१७ योजना	९६८० मि. खानेपानी पाईप विस्तार	१७ योजना चालु	१७ योजना चालु	१७००	१७००	१७००	
सरसफाई:								
शोचालय	१ योजना	१ योजना चालु	१ योजना चालु	१ योजना चालु	३६	३६	२००	
भवन								
सामुदायिक भवन	७ योजना	७ योजना चालु			४१२	४१२	१४००	
विद्यालय / क्याम्पस भवनलाई	६ योजना	२ योजना सम्पन्न	४ योजना चालु	४ योजना चालु	२३०	२३०	९००	
फटिनचर सहयोग								
बडा कायालय भवन		समझौता नभएको						
कम्पाउण्डबाल / तारबार / सार्वजनिक जरगा सरक्षण	६५५ मि.	७ योजना चालु	३ योजना सम्पन्न	३ योजना सम्पन्न	१०७	१०७	४३००	
अधुरो योजना निकासा								
स्वास्थ्यचौकी भवन रंगारोगन, गोट निर्माण	१ योजना चालु	१ योजना चालु	चालु	३०	३०	३०	२५०	
अन्य साना योजनाहर (संख्यामा)	१० योजना	५ योजना सम्पन्न	५ योजना चालु	३२६	३२६	३२६	१३००	
पाटी, पौचा, मन्दिर, गुम्बा मर्मत विविध	समझौता नभएको							
महानगर र जनसहभागिता	३ योजना चालु	२ योजना सम्पन्न	१ योजना चालु	१५ योजना चालु	२००	२००	८००	
५०/५० मा सञ्चालित सडक योजना	३८४४ मि.	१५ योजना चालु	१५ योजना चालु	१५ योजना चालु	१२४३२	१२४३२	१००००	
महानगर र जनसहभागिता	५ योजना चालु	५ योजना चालु	६२७ मि. पाईप विस्तार	६२७ मि. पाईप विस्तार	१८००	१८००	१८००	
५०/५० मा सञ्चालित खानेपानी योजना			फारुन महिनाको कुल खर्च	फारुन महिनाको कुल खर्च	५१००९	५१००९		

पेश गर्ने

तिर्थकर्ता



प्रमाणित गर्ने

प्रमाणित गर्ने</p