

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय
नयाँसडक, पोखरा - ८
आ.ब. ०७४/७५ मा सञ्चालित योजनाहरू

वडा नं.	part	योजनाको नाम	बजेट शिर्षक	ल.ई.	न.पा.बाट विनियोजित	जनसहभागिता	जम्मा	न.पा. बाट निकास	कन्टेन्जेन्सी	जम्मा निकास	०७४/०७५ मा निकास	जम्मा निकास	निकास बाँकी	मुल्याङ्कन	उपलब्धी (मि)	सम्पन्न र चालू	कैफियत
१६	नाला	जोगीमोरे मार्गमा नाला निर्माण		३६५७६४।०३	३६५७६४।००	०।००	३६५७६४।००	३५५१११।००	१०६५३।००	३६५७६४।००		३६५७६४।००				सम्पन्न	
१७	नाला	एकताटोलमा नाला निर्माण	आकस्मिक	८७२८६।३२	८७२८६।००	०।००	८७२८६।००	४२५४२।००	०।००	४२५४२।००	४४५९७।००	८७३९१।००		८७३९१।०८		सम्पन्न	
४	नाला	गैह्रापाटन मार्गमा नाली सफाई तथा स्ल्याब निर्माण	आकस्मिक	३००५८९।९५	३०००००।००	०।००	३०००००।००	२०००००।००	८७५५।००	२०८७५५।००	८७५५६	२९६३९१।००			सफाई ६०० मि. ६० वटा	सम्पन्न	माघ
१६		लामढवाली पुलदेखी कालामूडा सम्म ढल निर्माण	वडा स्तरीय	१२०३५१५।७९	९६००००।००	२४००००।००	१२०००००।००	२४००००।००	३५०५४।००	२७५०५४।००	९२४९४६।००	१२०००००।००			२१६	सम्पन्न	माघ
१		बगर ट्याक्सीचोकमा नाली मर्मत तथा सफाई	आकस्मिक	३९९९३०।१६	३९९९३०।००	०।००	३९९९३०।००	३८८२६।००	११६७०।००	३९९९३०।००		३९९९३०।००		४००६९२।१५		सम्पन्न	
४		नाली मर्मत तथा सरसफाई	आकस्मिक	२००५९।२६	२००००।००	०।००	२००००।००	१९४१६।००	५८४।००	२००००।००		२००००।००		२००५९।२६		सम्पन्न	
१२		फूलवारी देखी शितलादेवी सम्म नहर सफाई गर्ने	आकस्मिक	१४०३५७।०७	१४०३५७।००	०।००	१४०३५७।००	६०००।००	४०८८।००	६४०८८।००						चालू	
१४		इन्द्रमार्गमा ढल क्लर्भर्ट निर्माण	बोर्ड निर्णय	२५९३२१।४९	१५५५९२।७०	१०३७२८५।००	२५९३२१।००	१११२८१।५०	०।००	१११२८१।५०	१४८०३९।७०	२५९३२१।००		२८१२६६९।०९		सम्पन्न	
१९		गणेश पाण्डेको घरदेखि विश्व के.सी.को घर सम्म नाला निर्माण	नगर स्तरिय	८७७०७२।०३	७०००००।००	१७००००।००	८७७०००।००	१७००००।००	२५५४६।००	१९५५४६।००	४००००।००	५९५५४६।००			१४८	चालू	मार्ग
२०		भलाम विरेन्द्र गूफाको नाला सरसफाई कार्य	आकस्मिक	२४५६५।२३	२४५६५।००	०।००	२४५६५।००	२४५६५।००	०।००	२४५६५।००		२४५६५।००		२४५६५।२३		सम्पन्न	पौष
२५		मगरको डहरको बाटोमा ढल निर्माण	वडा स्तरीय	१००४६७५।९९	८०००००।००	२०००००।००	१००००००।००	२०००००।००	२९२६२।००	२२९२६२।००		२२९२६२।००		२०६	चालू	पौष	
९		महेन्द्र उच्च मा.वि. देखि पुर्ण भूजेलको घरसम्म दरवारथोक मार्थ लेन २ नालि निर्माण	नगर स्तरिय	२७०३४५६।५४	१८९२४९।००	८११०३६।००	२७०३४५६।००	८११०३६।००	७८७४९।००	८८९७७।००		८८९७७।००			१९०	चालू	पौष
१६		राहूलेडांडा ठूलीखोरियामा ढल निर्माण	नगर स्तरिय	५०३३६८।८९	४०००००।००	१०००००।००	५०००००।००	१०००००।००	१४६६९।००	११४६६९।००	३८५३३९।००	५०००००।००		५१२२५४।४९	११०	सम्पन्न	माघ
३१		वेगनासताल उपल्लो बाटोमा नाला निर्माण	वडा स्तरीय	२५५७७५।२०	२०००००।००	५११५५।००	२५११५५।००	५११५५।००	७४५।००	५८६०५।००		५८६०५।००		११५	चालू	पौष	
१८		जनमैत्री मार्गमा नाला तथा हिम पाइप राख्ने	नगर स्तरिय	१२५९०३९।९९	१०००००।००	२५००००।००	१२५०००।००	२५००००।००	३६६७०।००	२८६६७०।००		२८६६७०।००		३००	चालू	पौष	
१२		ढिकालेथर शिव मार्गमा नाला निर्माण	नगर स्तरिय	८६०७६।६३	६०००००।००	२६००००।००	८६०००।००	२६०००।००	२५०७०।००	२८५०७०।००		२८५०७०।००		९८	चालू	पौष	

९	शिवटोलदेखि चोरसांघु पूल बडा नं. ७ को सिमाना सम्म बाटो ढलान तथा नाला निर्माण	नगरस्तरीय	३४८१८५३१९९	२७८४८५४१००	६९७०००१००	३४८१८५४१००	६९७०००१००	१०१४१३१००	७९८४१३१००	१३५७०००१००	२१५५४१३१००			२६५	चालू	माघ
४	कोलमूनी मार्गमा ढल निर्माण	वडा स्तरीय	४७४९०१३६	२९४९०१००	१८०००१००	४७४९०१००	१८०००१००	१३८३१००	१९३८३१००		१९३८३१००			१४६	चालू	माघ
२७	बाह्रघरे फेदी देखि शिरोमणी मार्ग सम्म नाला निर्माण	नगरस्तरीय	१२०३३८२१११	९६००००१००	२४००००१००	१२०००००१००	२४००००१००	३५०९५१००	२७५०९५१००		२७५०९५१००			२४२	चालू	माघ
१३	साभादेखि घट्टेखोलासम्म नाला निर्माण	वडा स्तरीय	२००९७३५४	१६००००१००	४००००१००	२०००००१००	४००००१००	५८५४१००	४५८५४१००		४५८५४१००			५२	चालू	माघ
१७	स्युजियम माग लन न १ नाला निर्माण	नगरस्तरीय	१२००९८११०२	७२००००१००	४८००००१००	१२०००००१००	४८००००१००	३४९८०१००	५१४९८०१००		५१४९८०१००			३४८	चालू	माघ
२७	घरलूचौर देखि खहरै सम्म ढल निर्माण	वडा स्तरीय	६७०७००१५७	४०००००१००	२६६६७०१००	६६६६७०१००	२६६६७०१००	१९५३५१००	२८६२०५१००		२८६२०५१००			३००	चालू	माघ
१७	मूनालमार्ग आखा अस्पताल गेटदेखि एस.ओ.एस. सम्म गटर नाला निर्माण	नगरस्तरीय	७०८१२५५१७	५०००००१००	२१२४४००१००	७१२४४००१००	२१२४४००१००	२०६२५०१००	२३३०६५०१००		२३३०६५०१००			४५५	चालू	माघ
७	राधाकृष्ण मान्दर हृद एयरपोर्ट तारवारवाट ट्याक्सीचोक सम्म नाला निर्माण	नगरस्तरीय	९६०६२४१७५	७२००००१००	२४००००१००	९६००००१००	२४००००१००	२७९७९१००	२६७९७९१००		२६७९७९१००			२६५	चालू	माघ
२२	ह्युमप धोबिखोला तल्लोखर्क बाटो ढल र ह्युमपाइप राख्ने	नगरस्तरीय	७५८५३११४१	६०००००१००	१५००००१००	७५००००१००	१५००००१००	२२०९३१००	१७२०९३१००		१७२०९३१००			२००	चालू	माघ
५	धारापानी गाँहरोमा ढल र गटर निर्माण	वडा स्तरीय	५०५४१८१४९	३०००००१००	२०००००१००	५०००००१००	२०००००१००	१४७२११००	२०१४७२११००		२०१४७२११००			३६	चालू	माघ
१६	धामीखोला जाँगमणीको सडकमा नाला निर्माण	वडा स्तरीय	६२५७९१२२	५०००००१००	१२५०००१००	६२५०००१००	१२५०००१००	१८२२७००	१४३२२७००		१४३२२७००			२००	चालू	माघ
३३	कालिकास्थान नयाँपूल सडक नाला निर्माण	नगरस्तरीय	६३०९३११३९	५०४०००१००	१२६०००१००	६३००००१००	१२६०००१००	१८३७७००	१४४३७७००		१४४३७७००			९९	चालू	माघ
२३	कात्रे निर्माण सडक नाली निर्माण	नगरस्तरीय	४१५७०३२२	३०००००१००	८५७०४१००	३८५७०४१००	८५७०४१००	१२१०८१००	९७८१२१००		९७८१२१००			७९	चालू	माघ
१६	जाँगमणी मार्गमा नाली स्थाव निर्माण	नगरस्तरीय	५०५४०१३६	३०००००१००	२०००००१००	५०००००१००	२०००००१००	१४७२०१००	२१४७२०१००		२१४७२०१००			१९०	चालू	माघ
१७	नागिन टोल महत गौडामा नाला निर्माण	वडा स्तरीय	३३३५००१००	३०००००१००	३३५००१००	३३३५००१००	३३५००१००	९७७००	४३२१७००		४३२१७००			१३०	चालू	माघ
१८	सून्दर पोखरी तारीपानी नाला निर्माण	नगरस्तरीय	१३८७१९१९९	१००००००१००	२५००००१००	१२५००००१००	२५००००१००	४०४०११००	२९०४०११००		२९०४०११००			२७६	चालू	माघ
२५	टाजटिम देखि खोपकेन्द्र सम्म नाला निर्माण	वडा स्तरीय	१७५८४२३४	१४०८४२१००	३५०००१००	१७५८४२१००	३५०००१००	५१२११००	४०१२११००		४०१२११००			४१	चालू	माघ
१७	हिमाल डरा देखि तिनकून चोक सम्म दायाँबायाँ नाला निर्माण	नगरस्तरीय	४००७४७५१७	३२०००००१००	८०००००१००	४००००००१००	८०००००१००	११६७२२१००	९१६७२२१००		९१६७२२१००			३५९	चालू	माघ
२४	छारनेखोला कार्कीको तगरा सम्मको बाटोमा ह्युमपाइप, नाली निर्माण	नगरस्तरीय	६५०४८०१९२	५२००००१००	१३००००१००	६५००००१००	१३००००१००	१८९४६१००	१४८९४६१००		१४८९४६१००			१३५	चालू	फागुन
६	बाराही चोक देखि बाराही घाटसम्म नाला निर्माण		१३४४५५९१४०	१२४४५५९१००	०१००	१२४४५५९१००	कार्य प्रगतिको आधारमा भूक्तानी हुने							१६०	चालू	फागुन
१६	नाला निर्माण	नगरस्तरीय	२८०६८९०१५१	२२४००००१००	५६६८९०१००	२८०६८९०१००	५६६८९०१००	८१७५४१००	६४८६४४१००		६४८६४४१००			७४२	चालू	फागुन

२६	सृजना बहिरा मा.वि. मा ढल निर्माण	वडा स्तरीय	५०१५४७०९	३०००००१००	२०००००१००	५०००००१००	२०००००१००	१४६०८१००	२१४६०८१००		२१४६०८१००			५८	चालू	फागुन
----	-------------------------------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--	-----------	--	--	----	------	-------