

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय
नयाँसडक, पोखरा - ८
आ.व. ०७४/७५ मा सञ्चालित योजनाहरु

वडा नं.	part	योजनाको नाम	बजेट शिर्षक	ल.ई.	न.पा.वाट विनियोजित	जनसहभागिता	जम्मा	न.पा. वाट निकास	कन्टेन्जेन्सी	जम्मा निकास	०७४/०७५ मा निकास	जम्मा निकास	निकास बाँकी	मुल्याङकन	उपलब्धी (मि)	सम्पन्न र चालू	कैफियत
४		गैह्रपाटन मार्ग वाटोमा भूगान पूर्ण	दैवीप्रकोप	४७७६५।९९	४७७६५।००	०।००	४७७६५।००	४६३७५।००	१३९१।००	४७७६५।००		४७७६५।००				सम्पन्न	
१८		गिता वि.क.को घर मर्मत	दैवीप्रकोप	३०७३२।००	३०७३२।००	०।००	३०७३२।००	२००००।००	८५।००	२०८९५।००	९८३७।००	३०७३२।००		३०७३२।३४		सम्पन्न	
२		मिरुवामा पहिरो नियन्त्रण	दैवीप्रकोप	२१३७७।००	२१३७७।००	०।००	२१३७७।००	८५०००।००	०।००	८५०००।००		८५०००।००				चालू	
३		भि.सी. मार्गमा भूगान पूर्ण	दैवीप्रकोप	६९०७७।४७	६९०७७।००	०।००	६९०७७।००	६७०६५।००	२०१२।००	०।००	०।००	६९०७७।००				सम्पन्न	
३		कोपिलटुडगा भूगान पूर्ण	दैवीप्रकोप	२१०१२।००	२१०१२।००	०।००	२१०१२।००	२०४००।००	६९२।००	०।००	०।००	२१०१२।००				सम्पन्न	
१		पोखरा वाग्लुङ राजमार्गमा पहिरो सफा गर्ने	दैवीप्रकोप	१८३०८।१५	१८३०८।००	०।००	१८३०८।००	१७७७५।००	५३३।००	१८३०८।००		१८३०८।००		१८३०८।००		सम्पन्न	
१		भिमकाली मार्गमा भूगान पूर्ण	दैवीप्रकोप	१८५४०।००	१८५४०।००	०।००	१८५४०।००	१८०००।००	५४०।००	१८५४०।००		१८५४०।००		१८५४०।००		सम्पन्न	
६		फेवामार्ग बलौदीमा रोडिभाईडर निर्माण	दैवीप्रकोप	६९६३०।३१	६९६००।००	०।००	६९६००।००	२७०२०।००	०।००	३३५०८२।००		६०५३६२।००		६०५३६२।९९		सम्पन्न	
६		खहरमा पैरो सफा गर्ने	दैवीप्रकोप	१३१२३६।६३	१३१२३६।००	०।००	१३१२३६।००	६३८२२।००	०।००	६३८२२।००	५५२५२।००	११९०७४।००		११९०७४।८३		सम्पन्न	
१६		रिटेनिडवाल र घर मर्मत	दैवीप्रकोप	९७०१४।०१	९७०००।००	०।००	९७०००।००	५००००।००	०।००	५००००।००						चालू	
१६		पोहरो सफा गर्ने तथा भूगान पूर्ण	दैवीप्रकोप	२०४२४६।४३	२०४२४६।००	०।००	२०४२४६।००	१९८२९।७०	५९४९।००	२०४२४६।००		२०४२४६।००		२०४२४६।४३		सम्पन्न	
१६		बाटूलचौरमा भूगान पून तथा नाला निर्माण	दैवीप्रकोप	१५५२७९।०८	१५५२७९।००	०।००	१५५२७९।००	१५०७५।००	४५२३।००	१५५२७९।००		१५५२७९।००		१५५२७९।०८		सम्पन्न	
१६		संगमचोकमा भूगान पूर्ण	दैवीप्रकोप	७०६९१।६५	७०६९१।००	०।००	७०६९१।००	६८६३२।००	२०५९।००	७०६९१।००		७०६९१।००		७०६९१।६५		सम्पन्न	
१८		गंगा खड्काको घर मर्मत	दैवीप्रकोप	१८१४०।४१	१८१४०।४१	०	१८१४०।४१	१७६९२।००	५२।००	१८१४०।४१		१८१४०।४१		१८१४०।४१		सम्पन्न	पौष
१८		आदर्श वस्तीमा भरवाडी नियन्त्रण	दैवीप्रकोप	१३२६९।०।१८	१००००।०।००	२००००।०।००	१२०००।०।००	२००००।०।००	३८६५।००	२३८६५।००		२३८६५।००					
३१		सावित्री थापाको घर मर्मत	आकस्मीक	२३०१७।६५	२३०१८।००	०।००	२३०१८।००	२२३४८।००	६७०।००	२३०१८।००		२३०१८।००		२३०१८।००		सम्पन्न	
१९		घट्टाको डांडामा पहिरो पन्छाउने	आकस्मीक	५००८०।३०	५००८०।००	०।००	५००८०।००	४८६३१।००	१४५१।००	५००८०।००		५००८०।००		५००८०।३०		सम्पन्न	
१९		अर्मला विसौनी घार्मी पहिरो नियन्त्रण	आकस्मीक	६१६५९।५६	५५०००।००	०।००	५५०००।००	५३२०५।००	१७९५।००	५५०००।००		५५०००।००		६१६५९।५६		सम्पन्न	
१९		बेशीचोक घार्मी पहिरो नियन्त्रण	आकस्मीक	६१६५९।५६	५५०००	०	५५०००	५३२०५	१७९५	५५०००		५५०००		६१६५९।५६		सम्पन्न	
२०		पिपलडाली खोर भलाम पहिरो पन्छाउने	दैवीप्रकोप	७०५१८।५४	७०५१८।००	०।००	७०५१८।००	६८४६४।००	२०५४।००	७०५१८।००		७०५१८।००		७०५१८।५४		सम्पन्न	
२०		भलाम न्यालेचौर मौजा पहिरो पन्छाउने	दैवीप्रकोप	१९१३०३।००	१९१३०३।००	०।००	१९१३०३।००	१८५७३।००	५५७२।००	१९१३०३।००		१९१३०३।००		१९१३०३।९६		सम्पन्न	
२१		घर मर्मत (आर्थिक सहयोग)	दैवीप्रकोप	३४५४४।५५	३४५४४।००	०।००	३४५४४।००	३३५३८।००	१००६।००	३४५४४।००		३४५४४।००				सम्पन्न	माघ
२१		नारायण प्रसाद सुवेदीको घर मर्मत	दैवीप्रकोप	३८९३९।७६	३८९३९।७६	०।००	३८९३९।७६	३७८०५।५९	११३४।००	३८९३९।७६		३८९३९।७६		३८९३९।७६		सम्पन्न	
२३		बर्षका कारण भत्कीएको घर मर्मत	आकस्मीक	२९०२१।४९०	२९०२१।०००	०।०००	२९०२१।०००	२००००।०००	०।०००	२९०००।०००		२९०००।०००				सम्पन्न	
२५		भूगान पूर्ण ग्राभेलिड फिलिड कार्य	आकस्मीक	८६४६५।९३	८६४६५।००	०।००	८६४६५।००	८३९४७।००	२५१।००	८६४६५।००		८६४६५।००		८६४६५।९३		सम्पन्न	
२६		चैतेखोला टारीखेत पैरो संरक्षण योजना	दैवीप्रकोप	१४५७३।००	८५३०।००	०।००	८५३०।००	८२०।००	३२।००	८५३०।००		८५३०।००		८५३०।६०		सम्पन्न	
२८		घरको छाना मर्मत	दैवीप्रकोप	३५६६३।३५	२००००।००	०।००	२००००।००	११०३९।००	०।००	११०३९।००	८९६१।००	२००००।००		३५६६३।३५		सम्पन्न	
२८		सौरडाडा नौरुड बेत्यानीमा पहिरो पन्छाउने	आकस्मीक	१६९९५।००	१६९९५।००	०।००	१६९९५।००	१५८४०।००	४९५।००	१६३३५।००		१६३३५।००		१६३३५।००		सम्पन्न	
२९		अनूच गुरुडको घर हावाहुरीले क्षती भएकोले मर्मत	आकस्मीक	३३२२५।३३	३३२२५।३३	०	३३२२५।३३	३३२२५।३३	०।००	३३२२५।३३		३३२२५।३३		३३२२५।३३		सम्पन्न	

