

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय
नयाँसडक, पोखरा - ८
आ.व. ०७४/७५ मा सञ्चालित योजनाहरु

वडा नं.	part	योजनाको नाम	बजेट शिर्षक	ल.ई.	न.पा.बाट विनियोजित	जनसहभागिता	जम्मा	न.पा. बाट निकास	कन्टेन्जेन्सी	जम्मा निकास	०७४/०७५ मा निकास	जम्मा निकास	निकास वाँकी	मुल्याङकन	उपलब्धी (सम्पन्न र चालु	कैफियत
३३	भवन मर्मत	फूलवारी आदर्श आमा समूहको भवन मर्मत		५००१२४।०२	३००००।००	२००००।००	५००००।००	२००००।००	१४५६७।००	२१४५६७।००		२१४५६७।००				चालु	मार्ग
१९	भवन मर्मत	पूरुन्चौर स्थित बौद्ध गुम्बा मर्मत		६६५७०।६२	३००००।००	०।००	३००००।००	१५०००।००	९००।००	१५९००।००		१५९००।००				चालु	
३		नेवा सांस्कृतिक संग्राहलय कक्षमा टायल राख्ने		७५२३७३।७८	४५०००।००	२५२००।००	७०२००।००	२५२००।००	२९९१४।००	२७३९१४।००	४२८०८६।००	७०२००।००				सम्पन्न	फागून
३०		तालूपाते तमू समाजघर मर्मत		१७३२५।७८	१००००।००	६६००।००	१६६००।००	६६००।००	५०४६।००	७१०४६।००		७१०४६।००				चालु	पौष
२२		रानीवन चेतनशिल आमा समूह भवन प्लाष्टर रंगरोगन	वडा	१२१४५।०१०	१००००।००	२१४५।००	१२१४५।००	२१४५।००	३५३।७०	२४९८७।००		२४९८७।००				चालु	पौष
३०		गणेश नेवाखल भवनमा भ्यालढोका तथा टायल्स राख्ने	टिप्पणी	१०३०३६।०१४	६००००।००	०।००	६००००।००	प्राविधिक कार्य प्रगति अनुसार भूक्तानी हुने								चालु	पौष
२१		वडा कार्यालय मर्मत		१४२३२१।४६	१४२३२१।००	०।००	१४२३२१।००	६०००।००	४१४५।००	६४१४५।००		६४१४५।००				चालु	पौष
१६		लक्ष्मी नारायण आमा समूहको भवनमा ट्रष्ट राख्ने	वडा	१२५०३।७९४	१००००।००	२५००।००	१२५००।००	२५००।००	३६४२।००	२८६४२।००		२८६४२।००				चालु	पौष
३		सरस्वती मन्दिर मर्मत	वडा	५९४४५।४७	५९४४७।००	०।००	५९४४७।००	काम सम्पन्न भएपछि भूक्तानी हुने								चालु	पौष
१८		दलित समाजघरको ढलान	नगर	६२५२६।६५	५००००।००	१२५००।००	६२५००।००	१२५००।००	१८२१।००	१४३२१।००		१४३२१।००				चालु	पौष
२९		सानकवस्ता गूप न. ५ को सामूदायिक भवन मर्मत	वडा	१३३४७२।४९	८०००।००	५३४०।००	१३३४०।००	५३४०।००	३८८।००	५७२८।००		५७२८।००				चालु	माघ