

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय  
नयाँसडक, पोखरा - ८  
आ.ब. ०७४/७५ मा सञ्चालित योजनाहरु

वडा नं.	part	योजनाको नाम	बजेट शिर्षक	ल.ई.	न.पा.वाट विनियोजित	जनसहभागिता	जम्मा	न.पा. वाट निकास	कन्टेन्जेन्सी	जम्मा निकास	०७४/०७५ मा निकास	जम्मा निकास	निकास बाँकी	मुल्याङकन	उपलब्धी घ.मी.	सम्पन्न र चालु	कैफियत
२	ग्राभेल	मोहरियाटोलमा ग्राभेलिङ	आकस्मीक	१५४२३५६	१५४२३१००	०१००	१५४२३१००	१४९७४१००	४४९१००	१५४२३१००	०१००	१५४२३१००		१५४२३५६	२	सम्पन्न	
३	ग्राभेल	कोपिलढुंगा बालविकास केन्द्र अगाडी ग्राभेल	विपद व्यवस्थापन	४४३९३१००	४४३९३१००	०१००	४४३९३१००	४३९००१००	१२९३१००	४४३९३१००		४४३९३१००		४४३९३१००	४३	सम्पन्न	
९	ग्राभेल	पोखरा बसपार्कमा ग्राभेलिङ	आकस्मीक	५९९४४८५६	४९९४४८१००	१००००१००	५९९४४८१००	१००००१००	१४८९६१००	१९६५५२	५९९४४८१००		५९९४४८५६	९६०	सम्पन्न	मार्ग	
१०	ग्राभेल	वडा नं. १० को विभिन्न ठाउमा ग्राभेलिङ	आकस्मीक	६५९२०१००	६५९२०१००	०१००	६५९२०१००	६४०००१००	१९२०१००	६५९२०१००		६५९२०१००		६५९२०१००	६४	सम्पन्न	
११	ग्राभेल	वडा नं. ११ को विभिन्न ठाउमा ग्राभेलिङ	आकस्मीक	५८७९०१००	५८७९०१००	०१००	५८७९०१००	५७०००१००	१७९०१००	५८७९०१००		५८७९०१००		५८७९०१००	५७	सम्पन्न	
११	ग्राभेल	शिवशक्ति महाकालेश्वर मध्यविन्द मार्गमा ग्राभेल	आकस्मीक	११५३६०१००	११५३६०१००	०१००	११५३६०१००	११२०००१००	३३६०१००	११५३६०१००		११५३६०१००		११५३६०१००	११२	सम्पन्न	
२७	ग्राभेल	हूलाकी मार्गमा ब्राभेलिङ	५/१ को वैठक निर्णय ४	२२०५६९१३५	२२०५६९१००	०१००	२२०५६९१००	१००००१००	६४२४१००	१०६४२४१००					२७७		
३१	ग्राभेल	नहरचोक पशुपतिमार्गमा ग्राभेल	आकस्मीक	७००००१००	७००००१००	०१००	७००००१००	७००००१००	०१००	७००००१००		७००००१००			२१०	सम्पन्न	मार्ग
३३		नेपालीटोल तारीपेल्ने चौतारा वाटो ग्राभेल	वडास्तरीय	१८७८८११००	१५००००१००	३७५००१००	१८७५००१००	३७५००१००	५४७२१००	४२९७२१००	१४४५२८	१८७५००१००			८५	सम्पन्न	माघ
९		पोखरा बसपार्कमा ग्राभेलिङ	बोलपत्र	४९५५४०५९	४९४०००१००	०१००	४९४०००१००	४८११८४१००	१२८१६१००	४९४०००१००		४९४०००१००		४९४०००१००		सम्पन्न	मार्ग
२९		खल्याण कृषि सडक ग्राभेल	वडास्तरीय	२५०९३९१८७	१५००००१००	१००००१००	२५००००१००	१०००००१००	७५००१००	१०७५००१००		१०७५००१००			४१६	चालू	पौष
३१		प्रकृति टोलमा ग्राभेल सडक निर्माण	वडास्तरीय	१२६१२७६१	१०००००१००	२५०००१००	१२५०००१००	२५०००१००	३६७४१००	२८६७४१००		२८६७४१००			६२	चालू	माघ
३१		रुपाताल बेसी कमल मार्ग ग्राभेल सडक निर्माण	वडास्तरीय	१२६७०२३६	१०००००१००	२५०००१००	१२५०००१००	२५०००१००	३६९०१००	२८६९०१००		२८६९०१००			६८	चालू	माघ
३३		चैनपुर फेदीठूलाडहर वाटो ग्राभेल योजना	नगरस्तरीय	६३०८३३९४	५०४०००१००	१२६०००१००	६३००००१००	१२६०००१००	१८३७४१००	१४४३७४१००		१४४३७४१००			१४५	चालू	माघ
३१		त्रिशूलेडाडा चौर ठाटी कूनाको वाटो ग्राभेल	वडास्तरीय	१२५२५४१२६	१०००००१००	२५०००१००	१२५०००१००	२५०००१००	३६४८१००	२८६४८१००		२८६४८१००			३०	चालू	माघ