

१८	सरोङ्कोट जान बाटो मर्मत	आकस्मीक	१०२७४२।५०	१०००००।००	०।००	१०००००।००	९७००।००	२९९३।००		१०००००।००		१०००००।००		१०२७४२।५०		सम्पन्न	
१८	ढूगीखोलामा सिँधी निर्माण	वडा स्तरिय	१३०५६।६४०	१०००००।००	२००००।००	१२००००।००	२००००।००	३८०३।००		२३८०३।००	९६१९।००	१२००००।००		१३६७८।१००		सम्पन्न	मार्ग
१८	पहिरो सफा गर्ने र बाटो मर्मत	वडा स्तरिय	१२८३७९।२०	१२८३७९।००	०।००	१२८३७९।००	९७४७।००	३७३९।००		१०१२०९।००		१०१२०९।००		१०१२०९।००		सम्पन्न	
१९	धामी घट्टेकूलो सिँचाई मर्मत	आकस्मीक	२०९०३।७६	२०९४३।००	०।००	२०९४३।००	१०६१।००	०।००		१०६१।००	१०३३३।००	२०९४३।००		२०९४१।५९		सम्पन्न	
१९	टार सिँचाई कूलो मर्मत	फूल्चौर परिषद्	२३११६।६७	२००००।००	०।००	२००००।००	१९३२।००	६७३।००		२००००।००		२००००।००		२३११६।६७		सम्पन्न	
२१	फुस्रेखोला दोपहरे कृषि निर्मलपोखरी सडक मर्मत	आकस्मीक	२७२२१।११०	२७२२१।००	०।००	२७२२१।००	१०७९२।००	०।००		१०७९२।००	१६४२९।००	२७२२१।००		२७२२१।४९०		सम्पन्न	
२१	दाँखिला निर्मलपोखरी सडक मर्मत	आकस्मीक	४५०११।००	४५०११।००	०।००	४५०११।००	३१३१।००	०।००		३१३१।००	१३७०।००	४५०११।००		४५४८।४८०		सम्पन्न	
२१	लिखरे सेलटारी एकहाते सडक मर्मत	आकस्मीक	१५७३६।९४	१५७३७।००	०।००	१५७३७।००	६५००।००	४५८।४०		६९५८।४०	८७७९।३०	१५७३७।००		१५७७७।७५	२४६	सम्पन्न	मार्ग
२३	सिदाने फरी भञ्ज्याङ हर्पनडाँडा ग्रा. सडक मर्मत र ढल निर्माण	वडा स्तरिय	१०९७०६९।२४	९००००।००	१९७००।००	१०९७००।००	१९७००।००	३१९५।३०		२२८९५।३०		२२८९५।३०				चालू	
२४	स्यालढुङगा ढोकाभूख कास्कीकोट बाटो मर्मत	आकस्मीक	२०८१२९।०१	१५०००।००	०।००	१५०००।००	१००००।००	६०६।२०		१०६०६।२०	४३९३।००	१५०००।००		५०		सम्पन्न	माघ
२४	मूलारी लौसीडाँडा सिँधी निर्माण	कास्कीकोट परिषद्	७२४६२।६४	५०००।००	०।००	५०००।००	४७८९।००	२११।००		५०००।००		५०००।००		७१७८६।१९		सम्पन्न	
२३	ढुलाखेत पञ्चासे हर्पन पञ्चधाम ग्रामीण सडक निर्माण	नगरस्तरीय	१३९३८०।८९	११०००।००	२७५००।००	१३७५००।००	२७५००।००	४०५९६।००		३१५५९६।००		३१५५९६।००				चालू	मार्ग
३०	वडा सेवा केन्द्र भवन मर्मत		२००००।००	२००००।००	०।००	२००००।००	८०००।००	६००।००		८६००।००		८६००।००				चालू	
१७	रातोपेढा महतगौडा बाटो मर्मत	आकस्मीक	४९१९४।८९२	४९१९४।९।००	०।००	४९१९४।९।००	२००००।००	१४३२९।००		२१४३२९।००		२१४३२९।००		९९		चालू	
४	गौडापाटनको बाटो मर्मत कार्य	नगरस्तरीय	३९२७५९।८।६७	३७३१२।५।००	१९६३८।०।००	३९२७५९।५।००	१३९६३८।०।००	११४३९६।०।००		१५१०७७६।०।००	२४१६८२२	३९२७५९।८।००		६१८		सम्पन्न	पौष
३०	शिथूवाचोक देखि खदीजाने बाटो मर्मत		४८६५८२।६४	४१६८०।०।००	०।००	४१६८०।०।००	३९२६२।४।००	११७७९।०।००	घघघघ	४५५४४।४।००		४५५४४।४।००		४५५४४।४।४४	१२०	सम्पन्न	मार्ग
५	विशाल मार्ग देखि शान्तिनगर चोक सम्म बाटो मर्मत	आकस्मीक	५६३७६।५।३६	५६३७६।५।००	०।००	५६३७६।५।००	२५०००।०।००	१६४२।०।००	०।००	२६६४२।०।००	२९७३४।५।००	५६३७६।५।००				सम्पन्न	माघ
२३	चापाकोट गाउँघर क्लिनिकमा प्लाष्टर तथा पि.बि.सी.	वडा स्तरिय	७२८४।१।०५	६०००।०।००	जनश्रम	६०००।०।००	३५००।०।००	२१२।१।००		३७२।१।००		३७२।१।००				चालू	पौष
२९	अन्य मदीरेघाट गुरुङ सबहद स्थल मर्मत	वडा स्तरिय	२५००४।३।८	१५०००।०।००	१००००।०।००	२५०००।०।००	१००००।०।००	७२८३।०।००	०।००	१०७२८३।०।००		१०७२८३।०।००				चालू	पौष
१७	पादी बाघको बोक्सी रहको पल मर्मत	आकस्मीक	४०९६४।९।९	४०९६५।०।००	०।००	४०९६५।०।००	३९७७।१।००	११९३।०।००		४०९६४।०।००		४०९६४।०।००				सम्पन्न	पौष
१८	हरिडाँडा गुन्टेचौर वनपाले सडक मर्मत	आकस्मीक	५००८१।६।९०	५००८१।६।००	०।००	५००८१।६।००	काम सम्पन्न भएपछि भूक्तानी									चालू	पौष
२१	ढार ढूलेगौडा सडक मर्मत	वडा स्तरिय भैपरी	१२५३७८।६६	१००००।०।००	२५०००।०।००	१२५००।०।००	२५००।०।००	३६५।२।००		२८६५।२।००		२८६५।२।००		५५५		चालू	पौष
२२	कर्कले देखि काभ्रे भूम्दीसम्म सिँधी निर्माण	वडास्तरीय	२५६२५।०।७२	२००००।०।००	५०००।०।००	२५०००।०।००	५०००।०।००	७४६।४।००		५७४६।४।००		५७४६।४।००		३४०		चालू	पौष

२२	घट्टेखोला शिवमन्दिर मर्मत	वडास्तरीय	१०२६१५।९२	१०००००।००	०।००	१०००००।००	कार्य सम्पन्न भएपछि भूक्तानी									चालू	पौष
२२	ब्राह्मण समाजको भवनमा छाना तथा बाल निर्माण	वडास्तरीय	१२६३३३६३	१०००००।००	२५०००।००	१२५०००।००	२५०००।००	३६८०।००		२८६८०।००		२८६८०।००				चालू	पौष
२१	मट्टीखान भु टावर रडरोगत तथा मर्मत	तोकआदेश	५२२३३१।२४	५२२३३१।००	०।००	५२२३३१।००	कार्य सम्पन्न भएपछि भूक्तानी									चालू	माघ
३१	देउराली आमा समुहको भवन मर्मत	वडास्तरीय	७९२८७२३	५००००।००	१२५००।००	६२५००।००	१२५००।००	२३०९।००		१४८०९।००		१४८०९।००				चालू	माघ
१२	ढिकालेथर आमा समुहको भवन मर्मत	वडास्तरीय	१६७४६९।००	१०००००।००	६६०००।००	१६६०००।००	६६०००।००	४८७८।००		७०८७८।००		७०८७८।००				चालू	माघ
२७	श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर तथा बाल आश्रम भवन मर्मत	वडास्तरीय	११७९९९।९२	१०००००।००	१८०००।००	११८०००।००	१८०००।००	३४३७।००		२१४३७।००		२१४३७।००				चालू	माघ
३३	ताहालेदेखि विरौटा सम्म क्लो मर्मत	वडास्तरीय	९४१५६।१८	७५०००।००	१८७५०।००	९३७५०।००	१८७५०।००	२७४२।००		२१४९२।००		२१४९२।००		१७		चालू	माघ
१६	देउराली आमा समुहको भवन मर्मत	वडास्तरीय	१२७७२०।९६	१०००००।००	२५०००।००	१२५०००।००	२५०००।००	३७२०।००		२८७२०।००		२८७२०।००				चालू	माघ
१६	कालिका मन्दिर परिसरमा ढुंग छान्ने	नगरस्तरीय	३११६३७।८०	३११६३७।००	०।००	३११६३७।००	कार्य सम्पन्न भएपछि भूक्तानी									चालू	माघ
१४	साविक वडा १४ को वडा कार्यालय भवन मर्मत	ल्याण्डफिल्ड	६००७४४।९९	६०००००।००	०।००	६०००००।००	कार्य सम्पन्न भएपछि भूक्तानी									चालू	माघ
२९	क्षेत्री समाज लेखनाथ इकाई सामुदायिक भवन मर्मत	वडास्तरीय	५००३०९।६८	३०००००।००	२०००००।००	५०००००।००	२०००००।००	१४५७२।००	०।००	२१४५७२।००		२१४५७२।००				चालू	माघ
१३	भद्रकालि चोक देखि वडा कार्यालय हुँदै वि.पी.स. मार्ग सम्म जयनेपाल मार्ग वाटो मर्मत	नगरस्तरीय	१५०१८१।३८	१२००००।००	३०००००।००	१५००००।००	३०००००।००	४३७४२।००	०।००	३४३७४२।००		३४३७४२।००		४२५		चालू	माघ
२७	डाँडाको नाक देखि लक्ष्मीमार्ग नालीवाटो मर्मत	वडास्तरीय	३५४४८४।८०	३०००००।००	५३०००।००	३५३०००।००	५३०००।००	१०३२५।००	०।००	६३३२५।००		६३३२५।००		४८०		चालू	माघ
२१	पोखेलथाकमा खानेपानी पाईप मर्मत	वडास्तरीय	३२८१६।।८६	३२८१६।००	०।००	३२८१६।००	३२८१६।००	९५६।००	०।००	३२८१६।००		३२८१६।००				सम्पन्न	माघ
१८	विन्धेश्वरी पाखामा सामुदायिक भवनको छाना मर्मत	वडास्तरीय	१२८५९।५।७	१०००००।००	२०००००।००	३०००००।००	२००००।००	३७४५।००	०।००	२३७४५।००		२३७४५।००				चालू	माघ
१३	भैरव मन्दिर जिणोद्वार कार्य	वडास्तरीय	२५३७८२।०३	१५००००।००	१०००००।००	२५००००।००	१०००००।००	७३९२।००	०।००	१०७३९२।००		१०७३९२।००				चालू	माघ
३१	स्याङखुदी आनन्दज्योती मैदानको मोटरवाटो मर्मत	आकस्मीक	१०५६७८।००	१०५६७८।००	०।००	१०५६७८।००	१०२६००।००	३०७८।००	०।००	१०५६७८।००		१०५६७८।००				सम्पन्न	माघ
३३	चिसापानी दूलेगौडा सिंगारेवास थपेनीचौतारा सडक मर्मत	आकस्मीक	१३७५१७।११	१३७५१७।००	०।००	१३७५१७।००	कार्य मूल्याङकनको आधारमा भूक्तानी									चालू	माघ
३३	चण्डी मा.वि. मा ट्रस्ट निर्माण	सामाजिक विकास	३२४२२३।११	३२४२२३।००	०।००	३२४२२३।००	कार्य मूल्याङकनको आधारमा भूक्तानी									चालू	माघ
३०	डुडाको मुखदेखि गुमाज हुँदै गडुवा खोला सम्मको नाला मर्मत	वडास्तरीय	२५०४९६।००	२०००००।००	५००००।००	२५००००।००	५००००।००	७२९६।००		५७२९६।००		५७२९६।००		१६००		चालू	फागुन

३१	धनमासे मोटरवाटो मर्मत	वडास्तरीय	१२५७७९।६९	१०००००।००	२५०००।००	१२५०००।००	२५०००।००	३६६३।००		२८६६३।००		२८६६३।००			३०	चालू	फागून
२१	सिमलबोटे कूवा मर्मत	वडास्तरीय	१२५१७१।४०	१०००००।००	२५०००।००	१२५०००।००	२५०००।००	३६४६।००		२८६४६।००		२८६४६।००			४	चालू	फागून
११	भानूभक्तको शालिक देखि भाण्कर स्कूल सम्मको सडक मर्मत	वडास्तरीय	२६९४५७३।९६	२१५५५७३।००	५३९०००।००	२६९४५७३।००	५३९०००।००	७८४८३।००		६१७४८३।००		६१७४८३।००			५६०	चालू	फागून